

庄 教 教 総 第 25 号
平 成 29 年 1 月 6 日

文部科学大臣 殿

広島県 庄原市長 木山 耕三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画(平成22年度～平成24年度分)における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	90.69	88.37
中学校	100.00	100.00
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

当市教育委員会では、H19.11に「学校施設改善推進計画」を策定し、H19年度からH21年度の間、耐震性能不足の校舎や屋内運動場など12施設の耐震対策を実施した。さらにH21年度に策定した「庄原市長期総合計画・後期実施計画(H22年度～H27年度)」では、耐震性能が不足する建物を有する庄原中学校・東城小学校・庄原小学校の改築(建替え)を緊急性の高い特定事業に位置付け、耐震対策を実施した。目標に掲げた事業のうち、東城小学校校舎棟改築事業は2年に亘る工事となり、計画していたⅠ期分は完了したものの、耐震化率の目標はⅡ期分(平成25年度中に実施、完了予定)の完成後の数値を設定していたため、目標を達成することはできなかったものの、小学校では86.04%→88.37%(2.33%上昇)、中学校では53.57%→100%(46.43%上昇)と、全校の耐震化率100%を目指し確実に事業を進行した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備 → 施設整備計画に計上なし

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備 → 施設整備計画に計上なし

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>当市教育委員会では、庄原中学校屋内運動場の改築に併せて武道場を併設し、生徒がより良い環境の中で柔剣道に打ち込めることができるようにした。 当初計画していた小奴可小学校のプール改築は、平成25年度中に完了すべく計画を延期した。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画に記載された各学校の事業において、学校関係者や市役所内の工事担当部署と共に随時評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業について、1事業を計画通り実施することができなかった。この事業は、平成25年度中に完了すべく取り組みを進めている。
今後も様々な場面で、学校、PTA、地域住民等との意思の疎通を図り、意見をいただきながらこれを施設整備計画に反映させていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1. 計画名称 庄原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	広島県
市町村名	庄原市

2. 計画作成主体 庄原市

3. 計画期間 平成22年度～平成24年度

4. 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
庄原中学校(校舎: I期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
庄原中学校(校舎 II期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月31日				
庄原中学校(校舎: III期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年9月27日				
庄原中学校(屋体: I期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成25年2月28日				
庄原中学校(武道 場)	④	1404	中学校武道場(柔剣道場、相 撲場、なぎなた場)改築	屋	R	○	平成25年2月28日				
美古登小学校(校 舎)	①	0501	地震補強	校	W	○	平成25年1月23日				
小奴可小学校 (プール)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	×	—	工事着工までの調整や関連業務などに予定より時間を要した。平成25年度中には事業を完了する予定。			
東城小学校(校舎: I期)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成25年3月31日				
庄原中学校(屋体: I期)	①	0102	中屋			○	平成25年2月28日				