

庄 教 教 総 第 9 号
平 成 30 年 4 月 23 日

文部科学大臣 殿

広島県 庄原市長 木山 耕三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画(平成27年度～平成29年度)における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.00	100.00
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

本市では、平成19年11月に「学校施設改善推進計画」を策定し、平成19年度から平成21年度の間、耐震性能不足の校舎や屋内運動場など12施設の耐震対策を実施した。さらに平成21年度に策定した「庄原市長期総合計画・後期実施計画(平成22年度～平成27年度)」では、耐震性能が不足する建物を有する庄原中学校・東城小学校・庄原小学校の改築(建替え)を緊急性の高い特定事業に位置付け、耐震対策を実施した。計画期間内において予定通り事業を実施し、小学校及び中学校の全校が耐震化率100%を達成した。また、防災機能の強化として、小奴可小学校、東城小学校の屋内運動場において地震の際に天井落下の危険性があるため、落下対策工事を実施した。今後は、施設の状態を注視し、新たな課題が生じた際には随時対応していくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備 → 施設整備計画に計上なし

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市では、西城中学校、東城中学校、高野中学校、比和中学校に冷房設備を設置し、夏季の快適な授業環境を整備した。今後は、冷房設備が未整備である小学校についても整備していく予定としており、優先順位を付け随時実施していくこととする。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市では、水漏れ等の老朽化が著しかった庄原小学校のプールを改築し、水泳の授業環境を整備した。今後は、他の小学校においてもプールの老朽化が進行しているため、市全体としての学校プール整備方針を定める中で、改修内容等を検討していくこととする。
--

2 **事後評価の時期及び方法について**

施設整備計画に記載された各学校の事業について、学校関係者や市役所内の工事担当部署と共に随時評価を実施した。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計上した事業について、すべて計画通り実施することができた。
今後も様々な場面で、学校、PTA、地域住民等との意思の疎通を図り、意見をいただきながらこれを施設整備計画に反映させていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1. 計画名称 庄原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	広島県
市町村名	庄原市

2. 計画作成主体 庄原市

3. 計画期間 平成27年度～平成29年度

4. 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
庄原小学校(校舎:Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎:Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎:Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎:Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎:Ⅲ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年9月29日				
庄原小学校(校舎:Ⅲ期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成28年9月29日				
庄原小学校(校舎:Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年9月29日				
庄原小学校(校舎:Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成28年9月29日				
小奴可小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月28日		増額	平成27年11月9日	
東城小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年11月16日		増額	平成27年11月9日	
西城中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月14日				
東城中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月14日				
高野中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月11日				
比和中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月24日				
庄原小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—		○	平成28年3月31日				
庄原小学校(校舎)	⑤	0101	小校	校	W	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎)	⑤	0101	小校	校	R	○	平成27年11月27日				