

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年3月19日

計画の名称	庄原市都市公園安全・安心対策事業（防災・安全）									
計画の期間	平成28年度（1年間）	交付対象	庄原市							
計画の目標	本市の都市公園は、市民の憩いの場としてはもとより、観光資源や交流の場、非常時対応施設としての機能も有しており、「庄原市都市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に公園施設の改築・更新を行い、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を進め、良好な都市環境の形成する。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画に基づき、上野総合公園及び東城中央運動公園の改築・更新等が完了した施設割合の増加 都市公園における健全な公園施設（遊具）の割合の増加 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
			当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)					
上野総合公園の改築・更新等が完了した施設の割合 改築・更新等が完了した施設の割合＝改築・更新等が完了した施設数／長寿命化計画に基づく改築・更新等を予定する施設数（予防保全型施設）			50.0%	-	100.0%					
東城中央運動公園の改築・更新等が完了した施設の割合 改築・更新等が完了した施設の割合＝改築・更新等が完了した施設数／長寿命化計画に基づく改築・更新等を予定する施設数（予防保全型施設）			20.0%	-	40.0%					
都市公園における健全な公園施設（遊具）の割合 健全度が確保された遊具の割合＝健全度が確保された遊具の数／供給している遊具の数（23遊具）			43.5%	-	47.5%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	20百万円	A	20百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
庄原市環境建設部都市整備課において実施	平成30年度
	公表の方法
	市ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	H32		
1-A-1	公園	一般	庄原市	直接	庄原市		改修	庄原市公園施設長寿命化対策支援事業	上野総合公園他3公園の施設改修等	庄原市						20	
											合計	20					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H28	H29	H30	H31	H32			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況												
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			都市公園施設長寿命化計画に沿って、定量的指標に関連する老朽化した公園施設の改築更新を計画的に行うことにより、事故の未然防止及びライフサイクルコストの縮減を図ることができた。									
II 定量的指標の達成状況	上野総合公園の改築・更新等が完了した施設の割合	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	都市公園施設長寿命化計画に沿った改築更新を実施し、最終目標値を達成した。							
		最終実績値	100%									
	東城中央運動公園の改築・更新等が完了した施設の割合	最終目標値	40.0%	目標値と実績値に差が出た要因								
		最終実績値	40.0%									
	都市公園における健全な公園施設（遊具）の割合	最終目標値	47.5%	目標値と実績値に差が出た要因								
		最終実績値	47.5%									
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)												
3. 特記事項（今後の方針等）												
都市公園施設長寿命化計画に沿って今後も計画的に公園施設の改築・更新を行い、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を進め良好な都市環境の形成を図る。												