都市再生整備計画 事後評価シート 東城地区2期

令和5年3月


広島県庄原市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	広島県		市町村名 庄原市					地区名				東城地区2期	城地区2期 <u>面積</u> 77. 0ha					
交付期間	平成29年度~令和3年度		事後評価実施時期 令和4年度					対象事業	費	266. 0		国費率	_	40%	pag 138	, , , viiu		
											事業名							
1)事業の実施状況	当初計画に 位置づけ、 実施した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(下本町ポケットパークの広場改修、サイン整備)、高質空間形成施設(街道東城路、大橋筋の道路の整備、水路の美装化、公衆トイレのバリアフリー化)															
	提案事業		地域創造支援事業(町家等景観保全・形成事業)、事業活用調査(事業効果分析)、まちづくり活動推進事業(地域資源活用推進事業、景観ガイド															
	当初計画基幹事		事業名						削除/追加の理由 - -						削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 -			
	削除した 事業	提案事業	なし						-						-			
	新たに追加	基幹事業	なし						-						-			
	した事業	提案事業	<mark>しなし</mark> なし						-						-			
	交付期間 の変更 当初 変更		平成29年度~令和3年度			交付期間の変更による事業、												
			変更なし				、数値目標への											
		指 標	単位		従前信	直 基準年度	目標何	目標値目標年度		数リング	値 評価値	目標 達成度	1年以内の 達成見込み		効果発現要因 (総合所見)		フォローアップ 予定時期	
2)都市再生整備計画 (ご記載した目標を 定量化が記載した目標を の達成状況	指標1 登録有形文 の年間利用		化財「三楽荘」 者数	Α	13, 070	H27	16, 000	R3			1, 740 (R3)	×	ありなし		新型コロナウィルス 医染り 開館日数が減少したことが が多くなるまちなみイベン があり散歩での中止も影 届かなかった。令和4年度 レトが再開され、施設利 見込まれる。	に加え、利用者 ント「まちなみ 、「東城まちな 響し、目標値に そから各種イベ 用者数の増加が	令和5年3月	
	指標 2	指標 2 来街者向けイベントの入込 観光客数合計			43, 000	H27	43, 000	R3			30, 000 (R1)	×	ありなし		新型コロナウイルス感染 和2年以降、イベントの開 相に届かなかった。た。 に ら各種イントが再開さ、 数の増加が見込まれる場合 度の「お通り」の来場者で 、令和元年度と同程度:	開催が出来ず目 だし、R4年度か れ、入込観光客 なお、令和4年 数は18,000人	令和5年3月	
	指標3	活動拠点と 交流施設え	まちづくり団体 なる、まちなか びすにおける2 修室の施設利用	7	1, 961	H27	2, 000	R3			353 (R3)	×	ありなし	•	平成31年(令和元年)には 用があり目標の達成が期 型コロナウイルス感染症 り、利用が伸びず目標値 りただし、まちづくり 開しており、今後、施設が が見込まれる。	待されたが、新 対策の影響によ に届かなかっ 活動は徐々に再	令和5年3月	
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況		指 標	従育 単位		従前信		目標値 基準年度		x - h	数	値 評価値	目標 達成度	1年以内達成見辺		効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期	
			学位 団体(東城路ま 会)の活動回数 回		-	<u> </u>	目標年度		T-9	<u>,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	6 (R3)	建 以及	本月月出		本事業を契機として、ま: 「東城路まちなみ協議会」 月に設立され、歴史文化の 出、防災に関する取組みが られている。	ちづくり団体 」が平成29年7 の継承や景観創	令和5年3月	
	その他の 数値指標 2			Д	-	-					228 (R4)				本事業を契機として、ま: 「東城路まちなみ協議会」 月に設立され、まちなみ: イベントが創出された。	」が平成29年7	令和5年3月	
	伝統行事「お通り	J」やイベン	くり団体「東城路 トに高校生が観光 の美装化やポケッ	ガイドと	して積極的に参	加すること	で、地域行事を	盛り上げ、	地域の	活性化に	寄与している。			承や景	観創出、防災に関する取	組みが継続して	進められている。	
5)実施過程の評価			実施内容						実施状況						今後の対応方針等			
	モニタリ	レグ						都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						-				
	住民参 プロセ		づくりなどのまちづくり組織の立ち上げや充実・強化を促進すると ともに、各組織、住民等が情報を共有し、相互連携を図れる横断的						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 7 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						行政の行うハード・ソフトのまちづくり事業に対して、住民参加及 びニーズ把握の場として活用しながら、協議会と協働してまちづく りを進めていく。			
	持続的なまっ 体制の		づくりなどのまちづくり組織の立ち上げや充実・強化を促進すると ともに、各組織、住民等が情報を共有し、相互連携を図れる横断的					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した						地域住民が主体となったまちづくり活動を継続できるよう、事務局 等として支援していくとともに、自主財源の確保に向けた取組みを 支援する。				

様式2-2 地区の概要

東城地区(広島県庄原市) 都市再生整備計画事業の成果概要 まちづくりの日標 目標を定量化する指標 従前値 日標値 評価値 登録有形文化財「三楽荘」の年間利用者数 R3 人 13.070 H27 16,000 1.740 来街者向けイベントの入込観光客数合計 人 43 000 H27 43 000 R3 30 000 こぎわいと活力・魅力のある街並みに誇りを持って暮らすためのまちづくり ・歴史的な街並みなどを継承・活用しながら、四季を通じて訪れたくなる東城ならではの東城地域のまちづくり団体活動拠点となる、まちなか交流施設えびする。 1.961 H27 2.000 R3 353 R3 における2階多目的研修室の施設利用者数 自然や歴史文化に彩られた中で、安心して楽しく暮らせる環境をつくる まちづくり団体 (東城路まちなみ協議会)の活動回数合計 回 R3 まちづくり団体 (東城路まちなみ協議会)による新規イベントの参加者 228 数合計



まちの課題の変化

- 家屋改修が一部にとどまっており、波及継続的にまちなみ景観の保全と向上を図る必要がある。
- ・移住したい人の受け入れ体制を整備する必要がある。
- 本事業等により整備された施設の長寿命化を図る必要がある。
- ・楽しく暮らせるまちにするため、にぎわい創出や健康づくり等に寄与するソフト対策が必要である。
- ・まちなかの魅力づくりに向けて、引き続き家屋改修等を行い、まちなみの景観保全と向上を図る。
- ・移住したい人を受け入れるため、空き家の再生・活用を支援していく。
- ・施設の機能を維持し、長寿命化を図るため、適切な維持管理を行う。
- ・本事業を契機として設立された「東城路まちなみ協議会」等、地域住民が主体となったまちづくり活動を継続できるよう、事務局等として支援していくとともに、自主財源の確保に向けた取組みを支援する。
- ・地域の更なる魅力向上や若者の定住促進のため、学生によるまちづくり活動への参加を促進していく。
- ・まちなかに存在する空き家・空き店舗を活用したにぎわい創出や、空き地を利用した公園や来街者の行動拠点となる駐車場を整備する。

今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)