

平成30年から令和5年までに発生した 災害の復旧状況

No. 37

1. 平成30年7月豪雨災害の復旧状況

(令和7年1月1日現在)

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	465	465	100.0	459	98.7
農地・農業用施設	935	935	100.0	931	99.6
林 道	24	24	100.0	24	100.0
合 計	1,424	1,424	100.0	1,414	99.3

2. 令和元年豪雨災害の復旧状況

※令和元年災害は公共災害8件、農地・農業用施設災害15件の全工事を完成しました。

3. 令和2年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	127	127	100.0	124	97.6
農地・農業用施設	256	256	100.0	244	95.3
林 道	11	11	100.0	11	100.0
合 計	394	394	100.0	379	96.2

4. 令和3年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	112	112	100.0	102	91.1
農地・農業用施設	206	206	100.0	202	98.1
林 道	6	6	100.0	6	100.0
合 計	324	324	100.0	310	95.7

5. 令和4年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	13	13	100.0	10	76.9
農地・農業用施設	24	24	100.0	21	87.5
合 計	37	37	100.0	31	83.8

6. 令和5年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	13	13	100.0	10	76.9
農地・農業用施設	30	30	100.0	17	56.7
合 計	43	43	100.0	27	62.8

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 建設課

災害復旧係 Tel : 0824-73-1149

Eメール : kensetsu-fukkyuu@city.shobara.lg.jp Fax(共通) : 0824-73-1147

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065