

平成30年から令和6年までに発生した 災害の復旧状況

No. 39

1. 平成30年7月豪雨災害の復旧状況

(令和7年4月1日現在)

平成30年災害の復旧について大変長い期間を要しましたが、令和7年3月末をもちまして、公共災害465件、農地・農業用施設災害935件、林道災害24件全工事を完成しました。

市民の皆様には大変ご不便をお掛けしました。ご協力ありがとうございました。

2. 令和元年豪雨災害の復旧状況

令和元年災害は公共災害8件、農地・農業用施設災害15件の全工事を完成しました。

3. 令和2年豪雨災害の復旧状況

令和2年災害の復旧についても、令和7年3月末をもちまして、公共災害127件、農地・農業用施設災害256件、林道災害11件全工事を完成しました。

4. 令和3年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	112	112	100.0	111	99.1
農地・農業用施設	206	206	100.0	206	100.0
林道	6	6	100.0	6	100.0
合計	324	324	100.0	323	99.7

5. 令和4年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	13	13	100.0	11	84.6
農地・農業用施設	24	24	100.0	21	87.5
合計	37	37	100.0	32	86.5

6. 令和5年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	13	13	100.0	12	92.3
農地・農業用施設	30	30	100.0	29	99.7
合計	43	43	100.0	41	95.3

7. 令和6年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	40	2	5.0	0	0.0
農地・農業用施設	76	1	1.3	0	0.0
合計	116	3	2.6	0	0.0

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

※今回より令和6年発生災害を追加しました。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 建設課

災害復旧係 Tel : 0824-73-1149

Eメール : kensetsu-fukkyuu@city.shobara.lg.jp Fax(共通) : 0824-73-1147

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065