

平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 13

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害復旧の現状について

11 月 1 日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	208	98.1	160	75.5
	河川	252	147	58.3	61	24.2
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	小計	465	356	76.6	222	47.7
農地・農業用施設	農地	419	329	78.5	208	49.6
	施設	532	380	71.4	229	43.0
	小計	951	709	74.6	437	46.0
林 道		24	24	100.0	18	75.0
合 計		1,440	1,089	75.6	677	47.0

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

2. 広島県内市町の復旧状況について

広島県内で被災件数の多い市町の復旧状況です。

市 町	公共土木施設			農地・農業用施設		
	被災件数	契約率(%)	完成率(%)	被災件数	契約率(%)	完成率(%)
呉 市	223	97	80	419	28	8
東広島市	527	69	34	863	56	9
三原市	318	86	61	480	53	25
竹原市	162	90	56	114	83	55
神石高原町	191	99	35	320	99	47
三次市	197	99	60	600	93	57

平成 30 年 7 月豪雨災害は広島県内全域で被害をもたらし、施工業者及び作業員の不足等により、復旧に時間を要している状況です。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部
農林施設復旧係

公共土木復旧係

建設課

Tel 0824-73-1117

Eメール fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Tel 0824-73-1116

Eメール fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) 0824-73-1147