

平成30年7月 豪雨の災害復旧工事を進めています

問い合わせ：建設課 農林施設復旧係 ☎ 0824 - 73 - 1117
 公共土木復旧係 ☎ 0824 - 73 - 1116

道路・河川などの公共土木施設や、農地・農業用施設などに甚大な被害をもたらした、平成30年7月豪雨。現在も全力を挙げて災害復旧に取り組んでいますが、被災件数が非常に多いことから、復旧工事に時間がかかっています。

特に農地・農業用施設は被災件数が多いことに加え、全体994件の内、約7割（695件）は測量設計を再度行い、国の承認を受けてからでないと工事発注ができません。また、施工業者の受注量も多くなっており、工事分担金を納めていただいてもただちに工事着手できない状況になっています。大変ご迷惑をおかけしていますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。

今回は、令和元年11月末時点における復旧工事の進捗状況をお知らせします。

災害復旧工事の進捗状況

(令和元年11月末時点)

種別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	465	276	59	156	34
農地・農業用施設	994	470	47	140	14
林道	24	24	100	6	25
合計	1,483	770	51	302	20

●市道の復旧事例：市道宇山三坂線(東城町)



●市道の復旧事例：市道山家線(総領町)



●農地の復旧事例：(庄原市本郷町)

