

平成30年7月豪雨災害から2年、 全力で復旧工事を進めています

建設課公共土木復旧係 ☎ 0824-73-1116
農林施設復旧係 ☎ 0824-73-1117

平成30年7月豪雨災害から2年が経過し、現在も全力を挙げて災害復旧に取り組んでいます。

令和2年度が災害復旧予算の最終年に当たりますが、被災箇所が膨大であることから、一部工事が令和3年度へずれ込むこととなる見込みです。関係者の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしていますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

今回は、令和2年6月1日時点での復旧工事の進捗状況をお知らせします。

庄原市の進捗状況

種 別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件 数	発注率	件 数	完成率
道 路	212	208	98%	145	68%
河 川	252	99	39%	48	19%
農 地	442	300	68%	143	32%
農業用施設	552	326	59%	162	29%
林 道	24	24	100%	16	67%
合 計	1,482	957	65%	514	35%

●市道の復旧事例：市道横畠高茂線

(復旧前)



(復旧後)



●農地の復旧事例

(復旧前)



(復旧後)



◆農地・農業用施設の点検をお願いします

市内には古いため池が多くありますが、大雨などによりため池が決壊すると、大きな災害につながる恐れがあります。

災害を未然に防ぐため、普段から堤体にひび

割れや漏れがないか、点検を行いましょう。また、堤体に草木が茂っていると、異常が見つげにくくなります。草刈りを定期的に行うなど、管理をお願いします。