

庄 教 教 総 第 28 号  
平 成 29 年 1 月 6 日

文部科学大臣 殿

広島県 庄原市長 木山 耕三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画(平成25年度～平成27年度分)における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.00	100.00
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

当市教育委員会では、H19.11に「学校施設改善推進計画」を策定し、H19年度からH21年度の間、耐震性能不足の校舎や屋内運動場など12施設の耐震対策を実施した。さらにH21年度に策定した「庄原市長期総合計画・後期実施計画(H22年度～H27年度)」では、耐震性能が不足する建物を有する庄原中学校・東城小学校・庄原小学校の改築(建替え)を緊急性の高い特定事業に位置付け、耐震対策を実施した。計画期間内には予定通り事業を進め、既に全校の耐震化率100%を達成していた中学校に続き、小学校でも全校の耐震化率100%を達成した。また、防災機能の強化として、2校の屋内運動場において地震の際に落下の危険性がある吊天井の撤去を行う工事を実施した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備 → 施設整備計画に計上なし

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

当市教育委員会では、庄原中学校屋外運動場に照明設備を整備し、生徒の部活動等を充実させるようにした。また、口和地域の2小学校のトイレを水洗化(洋式化)し、児童が快適にトイレを利用できるようにした。 加えて東城小学校の屋外運動場を整備し、児童が快適に体育授業を受け、休憩時間を過ごせるようにした。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

当市教育委員会では、小奴可小学校ではプールを改築し、水泳の授業が充実するようにした。また、東城地域にある学校給食共同調理場を新增築することにより、児童等に提供する給食が効率的に供給できるようにした。 なお、平成24年度中に実施した武道場の改築事業に続き、平成25年度中には旧武道場の解体撤去を行った。
---

## 2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画に記載された各学校の事業において、学校関係者や市役所内の工事担当部署と共に随時評価を実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業について、すべて計画通り実施することができた。  
今後も様々な場面で、学校、PTA、地域住民等との意思の疎通を図り、意見をいただきながらこれを施設整備計画に反映させていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1. 計画名称 庄原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	広島県
市町村名	庄原市

2. 計画作成主体 庄原市

3. 計画期間 平成25年度～平成27年度

### 4. 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		備考
								事由	変更年月日	
小奴可小学校(屋外プール)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成26年3月31日			
口南小学校(トイレ改修)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年1月24日			
口北小学校(トイレ改修)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年1月24日			
東城学校給食共同調理場(給食施設)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成26年2月27日			
東城学校給食共同調理場(炊飯給食施設)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成26年2月27日			
東城学校給食共同調理場(厨芥給食施設)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成26年2月27日			
東城小学校(校舎:Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成26年2月27日			
庄原中学校(屋体:Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成25年8月7日			整備計画書には「Ⅲ期」と記しているが、「Ⅱ期」の誤り 整備計画書には「Ⅲ期」と記しているが、「Ⅱ期」の誤り
庄原中学校(武道場:Ⅱ期)	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成25年8月7日			
庄原中学校(屋外照明施設)	③	1501	学校屋外運動場照明施設	—	—	○	平成26年3月17日			
東城小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成26年11月27日			
美古登小学校(校舎)	①	0601	大規模改造(補強)	校	W	○	平成27年1月26日	増額	平成26年2月7日	
口南小学校(屋体)	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月11日			
口北小学校(屋体)	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月11日			

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
庄原小学校(校舎: I期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
庄原小学校(校舎: II期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎: I期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成27年3月31日				
庄原小学校(校舎: II期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎: I期)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日				
庄原小学校(校舎: II期)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成27年11月27日				
庄原小学校(校舎: I期)	①	0201	不適格改築	校	W	○	平成27年3月31日				
庄原小学校(校舎: II期)	①	0201	不適格改築	校	W	○	平成27年11月27日				