

# 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 10

## 1. 災害復旧の現状について

令和 2 年 2 月 1 日現在における工事発注済件数は、全体で 917 件と全件数の約 62% という状況です。施設別では、道路・河川などの公共土木施設が 299 件で約 64%、農地・農業用施設災害が 594 件で約 60%、林道が 100% という状況となっています。

**復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をかけております。**

**工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。**

【各施設災害別の被災件数と工事発注・完成状況】

2 月 1 日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	208	98.1	135	63.6
	河川	252	90	35.7	34	13.4
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	小計	465	299	64.3	170	36.5
農地・農業用施設	農地	442	286	64.7	87	19.6
	施設	552	308	55.7	95	17.2
	小計	994	594	59.7	182	18.3
林道		24	24	100.0	8	33.3
合計		1,483	917	61.8	360	24.2

## 2. 農地・農業用施設の復旧について

農地・農業用施設は特に被災件数が多く、全体 994 件の内 7 割（695 件）は再度コンサルタントによる測量設計を行い、国の承認を受けた後でなければ工事発注ができないため、早期の復旧は困難な状況にあります。そのため、公共土木施設に比べ工事発注が遅くなっている状況です。2 月 1 日現在、695 件のうち 531 件（76%）が国の承認を受け、工事発注の準備を行っています。

**現在、施工業者の受注量も多くなり、工事分担金を納めていただいても直ちに工事着手出来ない状況となっています。大変ご迷惑をかけておりますが、ご理解の程よろしく願いいたします。**

お問い合わせ先  
庄原市環境建設部 建設課  
農林施設復旧係 Tel 0824-73-1117  
公共土木復旧係 Tel 0824-73-1116